



# Sanierung Ribigasse

## Info-Flyer Nr. 3

Sehr geehrte Anwohnerinnen und Anwohner  
Sehr geehrte Gewerbetreibende

Die Baustelle wurde in fünf Bauphasen unterteilt (siehe Rückseite). In den Bauphasen 1 bis 3 wird der Ersatz der Bachmauer und die Strassensanierung Ribigasse ausgeführt, bei Bauphase 4 handelt es sich um Instandstellungsarbeiten an der Bachsohle. Die Bauphase 5 beinhaltet den Deckbelageinbau in der Ribigasse.

### Bauphase 1B (ab 14. Januar 2019 – Ende Februar 2019)

Die Bauarbeiten für die Bachmauer konnten Mitte Februar 2019 abgeschlossen werden. Aufgrund der Temperaturen wurde einzelne Arbeiten für den Strassenbau zurückgestellt. Im nächsten Monat werden noch fehlende Werkleitungen und anschliessend die Randsteine inklusive Tragschicht erstellt.

### Bauphase 2 (ab 12. Februar 2019 – 17. Mai 2019)

Die Bauarbeiten an der Bachmauer werden mit der Bauphase 2 ab Liegenschaft Nr. 3a fortgesetzt. Auch hier wird etappenweise die bestehende Bachmauer abgebrochen, unmittelbar danach erfolgen die Arbeiten zur Neuerstellung der Bachmauer. Nach erfolgter Hinterfüllung der neuen Mauer wird der Werkleitungs- und Strassenbau ausgeführt.

Für die Bauphase 2 wird mit einer Bauzeit von ca. 14 Wochen geplant (Bauzeit stark witterungsabhängig).

Die Bauphase 3 beginnt voraussichtlich ab Mai 2019.

### Wichtiger Hinweis zum bestehenden Strassenareal

Für die Ver- und Entsorgung der Baustelle ist es wichtig, dass die bestehenden Strassenareale (Kirchgasse/Ribigasse) für Lastwagen zugänglich und die nötige Durchfahrtsbreite von min. 3.50 m vorhanden ist.

### Wichtiger Hinweis für Gewerbe/Anwohner

Die Ribigasse wird von der Hauptstrasse bis zur Kirchgasse für den Durchgangsverkehr gesperrt. Es ist darauf zu achten, dass Anlieferungen mit kleinen Lastwagen erfolgen. Die Fussgängerbindung zu den Liegenschaften wird weiterhin gewährleistet.

Sämtliche Parkplätze an der Ribigasse (Abschnitt Hauptstrasse bis Kirchgasse) werden aufgehoben. Den direkt Betroffenen stellt die Gemeinde Hölstein Ersatzparkplätze bei der evangelisch-reformierten Kirche zur Verfügung. Die entsprechenden Parkkarten sind auf der Gemeindeverwaltung zu beziehen.

Im Namen der Gemeinde Hölstein bitten wir Sie höflich um Kenntnisnahme und um das nötige Verständnis für die anstehenden Bauarbeiten.

Die Bauleitung  
Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG

Weitere Informationen über das Bauvorhaben sind abrufbar unter: [www.hölstein.ch](http://www.hölstein.ch) ► Aktuelle Mitteilungen

## Zuständig für die Baustelle:

### Gemeinde Hölstein

Bauabteilung  
Christine Bürgin 061 956 90 00

### Projektingenieur und Gesamtbauleitung

Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG  
Marco Schwob (Gesamtleitung) 061 935 10 57  
Irene Heinimann (örtliche Bauleitung) 061 935 10 58


### Bauunternehmung

ARGE Ribigasse, Tozzo AG / Verna AG  
Luzi Nägelin (Bauführer Tiefbau) 061 635 93 61  
Patrick Morand (Bauführer Hochbau) 061 975 90 10


# Sanierung Ribigasse Bauphasen

## Übersicht Bauphasen

Hinweis: Kranstandorte können sich aufgrund des Bauablaufes ändern



### Bauphase 1B (Strassenbau)



### Bauphase 2A (Bachmauer)

