

Vorlage an den Landrat des Kantons Basel-Landschaft

Titel: **Sammelvorlage betreffend 17 Abrechnungen von Verpflichtungskrediten; Abrechnungsperiode September 2008 - Mai 2009**

Datum: 30. Juni 2009

Nummer: 2009-194

Bemerkungen: [Verlauf dieses Geschäfts](#)

Links:

- [Übersicht Geschäfte des Landrats](#)
- [Hinweise und Erklärungen zu den Geschäften des Landrats](#)
- [Landrat / Parlament des Kantons Basel-Landschaft](#)
- [Homepage des Kantons Basel-Landschaft](#)



2009/194

Kanton Basel-Landschaft

Regierungsrat

Vorlage an den Landrat

Sammelvorlage betreffend 17 Abrechnungen von Verpflichtungskrediten; Abrechnungsperiode September 2008 - Mai 2009

vom 30. Juni 2009

1 Inhalt der Vorlage

Diese Sammelvorlage bezieht sich auf die beiliegende Serie von siebzehn Abrechnungen über Verpflichtungskredite, die dem Landrat zur Prüfung und Genehmigung unterbreitet werden. Von den siebzehn abgerechneten Krediten entfallen

- zwei auf Tiefbauvorhaben und öffentlicher Verkehr:
 - Verpflichtungskredit betreffend Korrektur der Hauptstrasse Ausbau der Waldenburgerbahn in der Gemeinde Oberdorf
 - Verpflichtungskredit betreffend Beitrag des Kantons Basel-Landschaft an die Tram- und Busdepoterweiterung Hüslimatt der BLT Baselland Transport AG, Oberwil
- vier auf Hochbauvorhaben:
 - Verpflichtungskredit betreffend Gesamtanierung Römisches Theater Augst
 - Verpflichtungskredit betreffend Kantonale Psychiatrische Dienste, Liestal; Sanierung, Um- und Ausbau Haus 5 inkl. Neubau Werkstatt- und Bürogebäude
 - Verpflichtungskredit betreffend Kantonales Institut für Pathologie in Liestal
 - Verpflichtungskredit betreffend Kantonsspital Bruderholz; Sicherheitsrelevante Massnahmen Haustechnik/Brandschutz; 1. Etappe (SM1)
- zwei auf Energiesparmassnahmen bei kantonalen Bauten:
 - Verpflichtungskredit betreffend Energiesparmassnahmen bei kantonalen Bauten (LRB Nr. 1689 v. 7. Februar 1990)
 - Verpflichtungskredit betreffend Energiesparmassnahmen bei kantonalen Bauten (LRB Nr. 194 v. 15. Januar 1996)
- zwei auf Umweltvorhaben:
 - Verpflichtungskredit betreffend "Impulsprojekte zur Abfallvermeidung und Ressourcenschonung" (IPAR)
 - Verpflichtungskredit betreffend Optimierung der Betriebsräume "Anlagen im Netz" auf dem Areal der ARA Ergolz 2 in Füllinsdorf

Weiter wurden folgende Verpflichtungskredite zur Abrechnung eingereicht:

- einer aus der Finanz- und Kirchendirektion:
 - Verpflichtungskredit für flankierende Massnahmen bei Stellenabbau im Rahmen des Projektes Generelle Aufgabenprüfung GAP für die Jahre 2005 - 2007
 - zwei aus der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion:
 - Gewährung eines Verpflichtungskredites für den Verein Baseland Tourismus für die Jahre 2006 - 2008
 - Amt für Wald: Verpflichtungskredit betreffend Fortsetzung der Waldschadenuntersuchung in der Zeit vom 1. April 2004 - 31. März 2008
- sowie
- vier aus der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion:
 - Verpflichtungskredit betreffend Kantonales Sportanlagenkonzept 1 (KASAK 1) für die Gewährung von Investitionsbeiträgen an die im KASAK 1 bezeichneten Sportanlagen
 - Verpflichtungskredit betreffend ETH-Institut für Systembiologie in Basel
 - Verpflichtungskredit betreffend Impulsprogramm I "Chance" und Impulsprogramm II "Qualifikation"
 - Verpflichtungskredit betreffend Umsetzung der neuen Ausbildungsbestimmungen des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) für die Gesundheits- und Krankenpflege.

2 Prüfung und Verantwortlichkeit

Die Bauabrechnungen werden seit 1997 nicht mehr systematisch von der Kantonalen Finanzkontrolle geprüft. Sie ist aber nach wie vor bereit, komplexe Abrechnungen auf Antrag zu kontrollieren. Für die materielle Richtigkeit der einzelnen Abrechnungen sind seit 1997 die zuständigen Direktionen bzw. Dienststellen verantwortlich. Diese legen die Abrechnungen als Direktionsentscheid vor und stellen diesen der Abteilung Wirtschaft und Finanzen der Bau- und Umweltschutzdirektion zur Verarbeitung in die Sammelvorlage zu.

3 Kostenübersicht

Aus der beigefügten Kostenübersicht sind alle kostenrelevanten Daten ersichtlich. Es ist erkennbar, bei welchen Objekten der Kostenrahmen über- oder unterschritten worden ist. Die vorliegenden Abrechnungen enthalten - soweit verfügbar - Angaben über Bauzeit bzw. Ausführungszeit sowie Datum der Fertigstellung. Die abgerechneten Objekte sind wie folgt nach Nominalkredit, Realkredit und Gesamtkosten kumuliert:

- Summe der Nominalkredite	CHF 170'538'450
- Summe der Realkredite (nominal + Teuerung)	CHF 173'781'189
- Summe der abgerechneten Gesamtkosten	CHF 164'490'750

Diese Summen vermitteln ausschliesslich den Eindruck, über welches Volumen abgerechnet wird; weitere Bedeutung kommt diesen nicht zu. Es wird in tabellarischer Übersicht deutlich, wie wenig die über alle vorgelegten Objekte kumulierten Kredite bzw. Kosten aussagen. Die Spanne der Abrechnungssummen geht von CHF 133'280.00 in Abrechnung 8 betreffend Impulsprojekte zur

Abfallvermeidung und Ressourcenschonung (IPAR) bis hin zu CHF 29.7 Mio. in Abrechnung 10 betreffend Beitrag Kanton BL an die Tram- und Busdepoterweiterung Hüslimatt der BLT Baselland Transport AG in Oberwil.

4 Bemerkungen zu Verspätungen bei der Vorlage der Abrechnungen

Finanzhaushaltsgesetz § 28, Absatz 3 lautet: *Die Abrechnung eines Verpflichtungskredites ist in der Regel innert zwei Jahren nach Abschluss des Vorhabens oder der Inbetriebnahme des Werkes dem Landrat zur Genehmigung vorzulegen.* Insbesondere unter den Aspekten von ausstehenden Garantie- und Optimierungsarbeiten sowie Rechtsstreiten um wesentliche Beträge ist der massgebende Zeitpunkt für die zweijährige Frist nicht immer klar erkennbar, jedenfalls nicht für Aussenstehende.

Verspätet abgerechnet wird **Abrechnung 3** betreffend Kantonale Psychiatrische Dienste, Liestal; Sanierung, Um- und Ausbau Haus 5 inklusive Neubau Werkstatt- und Bürogebäude: Bedingt durch die Konkurse der Firmen Weis + Hottiger AG Bodenbeläge in Kautschuk, Yanair AG Lüftungsanlagen und Schaller Gipsarbeiten, konnte erst nach Abwicklung der Konkursverfahren die Bauabrechnung Ende 2008 erstellt werden.

Abrechnung 4 betreffend Kantonales Institut für Pathologie in Liestal: Der Projektleiter war krankheitsbedingt nicht in der Lage, die Abrechnung früher zu erstellen.

Abrechnung 6 betreffend Energiesparmassnahmen an kantonalen Bauten: Die Verzögerung dieser Abrechnung ist auf die Umstände zurückzuführen, dass zur damaligen Zeit die Daten vom Projektleiter noch nicht elektronisch geführt wurden und sich deren nachträgliche Eruierung sehr viel aufwändiger gestaltete als angenommen. Ebenfalls führte die Pensionierung des verantwortlichen Projektleiters zu Verspätungen.

Die letzten Fertigstellungsarbeiten verzögerten sich; die letzten Rechnungen sind erst im Mai 2008 eingegangen. Somit hat sich die Erstellung von **Abrechnung 9** betreffend Optimierung der Betriebsräume 'Anlagen im Netz' auf dem Areal der ARA Ergolz 2 in Füllinsdorf leicht verzögert.

Abrechnung 10: Die Inbetriebnahme des Bauobjekts, also „das neue Tram- und Busdepot Hüslimatt“ ist nicht mit der Beendigung aller Arbeiten gleichzusetzen. Es müssen alle Abrechnungen der Beauftragten abgewartet und je nachdem noch verhandelt werden. Insbesondere musste die Genehmigung durch das Bundesamt für Verkehr abgewartet werden.

Der Bau wurde effektiv im Jahr 2007 beendet. Die BLT konnte die Abrechnung erst im Juli 2008 erstellen. Die Abrechnung wurde anschliessend vom BAV geprüft und mit Schreiben vom 22. September 2008 für richtig befunden.

Bei **Abrechnung 16** betreffend Kantonales Sportanlagenkonzept (KASAK 1) für die Gewährung von Investitionsbeiträgen an die im KASAK 1 bezeichneten Sportanlagen ist festzuhalten, dass alle nunmehr abgerechneten Projekte noch in der Zeitperiode des KASAK 1-Verpflichtungskredites, also von 2000 bis 2004, beim Sportamt bzw. der Fachkommission KASAK eingereicht worden sind. Zum Teil schwierige Verhandlungen, Wechsel in Projektleitungen und auch die nicht immer leichte Mittelbeschaffung führten hin und wieder zu Verzögerungen. Das letzte Projekt, die regionale Kletterhalle in Laufen, wurde während der Bauphase im Spätsommer 2007 infolge des Hochwassers so beschädigt, dass das Objekt erst im Herbst 2008 abgerechnet und abgenommen werden konnte. Die Situation ist auch mit dem Rechtsdienst des Regierungsrats besprochen worden, welcher das Vorgehen der FK KASAK als korrekt beurteilte.

5 Bemerkungen zu den Kostenabweichungen

5.1 Mehrkosten

In dieser Sammelvorlage weisen fünf Abrechnungen Mehrkosten aus:

BUD:

- Verpflichtungskredit betreffend Korrektur der Hauptstrasse und den Ausbau der Waldenburgerbahn in der Gemeinde Oberdorf (Abrechnung 1) + CHF 422'863.15 (+ 3.19 %)
- Verpflichtungskredit betreffend Beitrag des Kantons BL an die Tram- und Busdepoterweiterung Hüslimatt der BLT Baselland Transport AG in Oberwil (Abrechnung 10) + CHF 395'219.08 (+ 1.35 %)
- Verpflichtungskredit betreffend Energiesparmassnahmen bei kantonalen Bauten (LRB Nr. 1689 v. 7.2.1990) (Abrechnung 6) + CHF 60'673.05 (+ 1.96 %)
- Verpflichtungskredit betreffend Optimierung der Betriebsräume 'Anlagen im Netz' auf dem Areal der ARA Ergolz 2 in Füllinsdorf (Abrechnung 9) + CHF 32'778.41 (+ 1.87 %)

VGD:

Forstamt

- Verpflichtungskredit betreffend Fortsetzung der Waldschadenuntersuchungen in der Zeit vom 1. April 2004 - 31. März 2008 (Abrechnung 13) + CHF 12'989.20 (+ 2.45 %)

5.2 Minderkosten

Zehn Abrechnungen schliessen mit Minderkosten ab, welche in den beiliegenden Detailabrechnungen begründet sind:

FKD:

Personalamt

- Verpflichtungskredit betreffend Flankierende Massnahmen bei Stellenabbau im Rahmen des Projekts Generelle Aufgabenüberprüfung GAP (Abrechnung 11) - CHF 2'972'698.00 (- 24.88 %)

BUD:

- Verpflichtungskredit betreffend Kantonsspital Bruderholz; Sicherheitsrelevante Massnahmen Haustechnik/Brandschutz, 1. Etappe (SM1) (Abrechnung 5) - CHF 2'484'765.70 (- 15.65 %)
- Verpflichtungskredit betreffend Kantonales Institut für Pathologie in Liestal (Abrechnung 4) - CHF 1'888'755.00 (- 15.51 %)
- Verpflichtungskredit betreffend Kantonale Psychiatrische Dienste, Liestal: Sanierung Um- und Ausbau Haus 5 inkl. Neubau Werkstatt- und Bürogebäude (Abrechnung 3) - CHF 1'377'116.85 (- 4.50 %)

BKSD:

Sportamt

- Verpflichtungskredit betreffend Kantonales Sportanlagenkonzept (KASAK 1) für die Gewährung von Investitionsbeiträgen an die im KASAK 1 bezeichneten Sportanlagen (Abrechnung 16) - CHF 687'950.00 (- 5.73 %)

BUD:

- Verpflichtungskredit betreffend 'Impulsprojekte zur Abfallvermeidung und Ressourcenschonung' (IPAR) (Abrechnung 8) - CHF 366'719.99 (- 73.34 %)
- Verpflichtungskredit betreffend Energiesparmassnahmen bei kantonalen Bauten (LRB Nr. 194 v. 15.1.1996) (Abrechnung 7) - CHF 361'385.55 (- 7.23 %)

BKSD:

- Verpflichtungskredit betreffend Impulsprogramm I 'Chance' und Impulsprogramm II 'Qualifikation' (Abrechnung 15) - CHF 40'205.00 (- 0.50 %)

BUD:

- Verpflichtungskredit betreffend Gesamtsanierung Römisches Theater Augst (Abrechnung 2) - CHF 22'841.60 (- 0.14 %)

BKSD:

- Verpflichtungskredit betreffend Umsetzung der neuen Ausbildungsbestimmungen des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) für die Gesundheits- und Krankenpflege (Abrechnung 17) - CHF 12'523.00 (- 1.29 %)

5.3 Bei zwei Verpflichtungskreditabrechnungen (**Abrechnung 12** betreffend Gewährung eines Verpflichtungskredites für den Verein Baselland Tourismus für die Jahre 2006 - 2008 und **Abrechnung 14** betreffend ETH-Institut für Systembiologie in Basel) entspricht die Abrechnungssumme exakt dem vom Landrat bewilligten Kredit.

6 Beiträge Dritter

Die Abrechnungen geben Auskunft darüber, ob von dritter Seite Beiträge zu entrichten sind. Falls eine Beitragsverpflichtung besteht, wird hingewiesen auf:

- Herkunft und Höhe der Beiträge;
- eingegangene Zahlungen Dritter;
- noch ausstehende Beiträge Dritter.

7 Antrag

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragen wir, gemäss beiliegendem Entwurf zu beschliessen.

Liestal, 30. Juni 2009

Im Namen des Regierungsrates
der Präsident:

Ballmer

der Landschreiber:

Mundschin

Beilage

- Entwurf Landratsbeschluss

Landratsbeschluss**Sammelvorlage betreffend 17 Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten;
Abrechnungsperiode September 2008 - Mai 2009**

vom

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:

1. Es werden folgende Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten genehmigt:

1. **2312.501.20-134**
Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend
Korrektion der Hauptstrasse Ausbau der Waldenburger-
bahn in Oberdorf

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	13'271'620.30
Gesamtkosten	CHF	13'694'483.45
Beiträge Dritter	CHF	1'460'577.25
Mehrkosten	CHF	422'863.15

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist das Konto 2312.501.20-134 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen.

2. **2320.503.30-189**
Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend
Gesamtsanierung Römisches Theater Augst

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	16'907'598.85
Gesamtkosten	CHF	16'884'757.25
Beiträge Dritter	CHF	1'723'410.00
Minderkosten	CHF	22'841.60

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist das Konto 2320.503.30-189 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen.

3. **2320.503.30-199**
Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend
Kantonale Psychiatrische Dienste, Liestal; Sanierung
Um- und Ausbau Haus 5 inkl. Neubau Werkstatt-
und Bürogebäude

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	30'612'360.75
Gesamtkosten	CHF	29'235'243.90
Beiträge Dritter	CHF	577'955.00
Minderkosten	CHF	1'377'116.85

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist das Konto 2320.503.30-199 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen.

4. 2320.503.30-224
Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend
Kantonales Institut für Pathologie in Liestal

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	12'174'641.60
Gesamtkosten	CHF	10'285'886.60
Beiträge Dritter	CHF	2'370'00
Minderkosten	CHF	1'888'755.00

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist das Konto 2320.503.30-224 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen.

5. 2320.503.30-236
Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend
Kantonsspital Bruderholz; Sicherheitsrelevante
Massnahmen Haustechnik/Brandschutz; 1. Etappe (SM1)

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	15'874'026.70
Gesamtkosten	CHF	13'389'261.00
Beiträge Dritter	CHF	-
Minderkosten	CHF	2'484'765.70

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist das Konto 2320.503.30-236 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen.

6. 2320.703.30-351
Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend
Energiesparmassnahmen bei kantonalen Bauten
 (Abrechnung LRB Nr. 1689 v. 7. Februar 1990)

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	3'100'000.00
Gesamtkosten	CHF	3'160'673.05
Beiträge Dritter	CHF	25'499.15
Mehrkosten	CHF	60'673.05

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist das Konto 2320.503.30-351 (früher 2320.703.30-351) im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen.

7. 2320.703.30-353
Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend
Energiesparmassnahmen bei kantonalen Bauten
 (Abrechnung LRB Nr. 194 v. 15. Januar 1996)

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	5'000'000.00
Gesamtkosten	CHF	4'638'614.45
Beiträge Dritter	CHF	165'524.00
Minderkosten	CHF	361'385.55

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist das Konto 2320.503.30-353 (früher 2320.703.30-353) im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen.

8. 2331.318.20-3
Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend
"Impulsprojekte zu Abfallvermeidung und Ressourcenschonung" (IPAR)

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	500'000.00
Gesamtkosten	CHF	133'280.01
Beiträge Dritter	CHF	-
Minderkosten	CHF	366'719.99

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat sind folgende Konti im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen: 2330.300.50 Kommissionsvergütungen; 2330.310.10 Büromaterial; 2330.310.30 Planmaterial, -kopien, Fotoarbeiten; 2330.310.40 Publikationen; 2330.313.90 Übriges Verbrauchsmaterial; 2330.316.10 Miete und Pacht von Liegenschaften; 2330.316.50 Miete und Leasing von Maschinen und Apparaten; 2330.317.30 Anlässe/Öffentliche Veranstaltungen; 2330.318.20 Berater, Gutachter, Experten; 2330.361.10 Beiträge an Basel-Stadt; 2330.436.70 Rückerstattung dienstleistungen; 2330.436.72 Rückerstattung Experten- und Projektierungskosten; 2330.451.10 Rückerstattung von Basel-Stadt.

9. 2341.501.51-073
Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend
Optimierung der Betriebsräume "Anlagen im Netz"
auf dem Areal der ARA Ergolz 2 in Füllinsdorf

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	1'750'490.00
Gesamtkosten	CHF	1'783'268.41
Beiträge Dritter	CHF	-
Mehrkosten	CHF	32'778.41

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist das Konto 2341.501.51-073 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen.

10. 2357.564-076 / 2357.364-076 (ab 2006)
Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend
Beitrag des Kantons Basel-Landschaft an die Tram-
und Busdepoterweiterung Hüslimatt der BLT Basel-
land Transport AG, Oberwil

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	29'342'250.00
Gesamtkosten	CHF	29'737'469.08
Beiträge Dritter	CHF	7'513'650.08
Mehrkosten	CHF	395'219.08

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat sind die Konti 2357.564.00-076 resp. 2357.364.00-076 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen.

Finanz- und Kirchendirektion:

11. 2127.304.20-000
Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend
Flankierende Massnahmen bei Stellenabbau im Rahmen
des Projektes Generelle Aufgabenüberprüfung GAP für
die Jahre 2005 - 2007

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	11'950'000.00
Gesamtkosten	CHF	8'977'302.00
Beiträge Dritter	CHF	-
Minderkosten	CHF	2'972'698.00

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist das Konto 2127.304.20 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen.

Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion:

12. 2200.365.00-000
Schlussabrechnung betreffend Gewährung eines
Verpflichtungskredites für den Verein Baselland
Tourismus für die Jahre 2006 - 2008

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	1'800'000.00
Gesamtkosten	CHF	1'800'000.00
Beiträge Dritter	CHF	-
Mehrkosten	CHF	0.00

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist das Konto 2200.365.00-000 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen.

13. 2225.318.93-000
Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend
Fortsetzung der Waldschadenuntersuchung in der
Zeit vom 1. April 2004 - 31. März 2008

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	529'200.00
Gesamtkosten	CHF	542'189.20
Beiträge Dritter	CHF	457'700.00
Mehrkosten	CHF	12'989.20

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist das Konto 2225.318.93-000 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen.

Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion:

14. 2539.360.00-000
Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend
ETH-Institut für Systembiologie in Basel

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	10'000'000.00
Gesamtkosten	CHF	10'000'000.00
Beiträge Dritter	CHF	-
Mehrkosten	CHF	0.00

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist das Konto 2539.360.00 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen.

15. 2549.319.50-000
Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend
Impulsprogramm I "Chance" und Impulsprogramm II
"Qualifikation"

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	8'000'000.00
Gesamtkosten	CHF	7'959'795.00
Beiträge Dritter	CHF	-
Minderkosten	CHF	40'205.00

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist das Konto 2549.319.50-000 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen.

16. 2590.362.10-000
Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend
Kantonales Sportanlagenkonzept 1 (KASAK 1) für
die Gewährung von Investitionsbeiträgen an die
im KASAK 1 bezeichneten Sportanlagen

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	12'000'000.00
Gesamtkosten	CHF	11'312'050.00
Beiträge Dritter	CHF	-
Minderkosten	CHF	687'950.00

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist das Konto 2590.362.10-000 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen.

17. 2760.309.10-000

**Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend
Umsetzung der neuen Ausbildungsbestimmungen
des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) für die
Gesundheits- und Krankenpflege**

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	969'000.00
Gesamtkosten	CHF	956'477.00
Beiträge Dritter	CHF	-
Minderkosten	CHF	12'523.00

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist das Konto 2760.309.10 (ab 1998: 2260-309.10; ab 2003: 2547.309.10) ist im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen.

2. Es wird nachträglich der fehlende Kredit zu folgenden Abrechnungen bewilligt:

2.1 2312.501.20-134

Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend Korrektur der Hauptstrasse Ausbau der Waldenburger- bahn in Oberdorf (Abrechnung Nr. 1)	CHF	422'863.15 (+ 3.19%)
---	-----	-------------------------

2.2 2357.564-076 und 2357.364-076

Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend Beitrag des Kantons Basel-Landschaft an die Tram- und Busdepoterweiterung Hüslimatt der BLT Basel- land Transport AG, Oberwil (Abrechnung Nr. 10)	CHF	395'219.08 (+ 1.35%)
---	-----	-------------------------

2.3 2320.703.30-351

Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend Energiesparmassnahmen bei kantonalen Bauten Abrechnung LRB Nr. 1689 v. 7. Februar 1990 Abrechnung 6)	CHF	60'673.05 (+ 1.96 %)
---	-----	-------------------------

2.4 2341.501.51-073

Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend Optimierung der Betriebsräume "Anlagen im Netz" auf dem Areal der ARA Ergolz 2 in Füllinsdorf (Abrechnung Nr. 7)	CHF	32'778.41 (+ 1.9%)
--	-----	-----------------------

2.5	2225.318.93-000 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend Fortsetzung der Waldschadenuntersuchung in der Zeit vom 1. April 2004 - 31. März 2008 (Abrechnung 13)	CHF	12'989.20 (+ 2.45%)
-----	---	-----	------------------------

Liestal,

Im Namen des Landrates

der Präsident:

der Landschreiber: