

Bericht der Rechnungsprüfungskommission

Gemäss dem uns erteilten Auftrag haben wir die „Schlussabrechnung Renovation Gemeindehaus“ geprüft. Das Vorprojekt wurde nicht geprüft. Die Vorgehensweise basierte auf Stichproben einzelner Posten.

Wir stellen fest, dass

- der an der EGV vom 01. März 2010 bewilligte Kredit **CHF 1'600'000.00** betrug. Die Schlussabrechnung vom 25. November 2011 von Buser + Mitarbeiter AG, schliesst mit **CHF 1'566'841.15**. Somit ist dieser Kredit um **CHF 33'158.85 (2.1%)** unterschritten worden.
- die Beurteilung der Honorarofferten sauber dokumentiert sind und die Vergabeempfehlung zu handen des Gemeinderates vorhanden sind.
- die Nummerierung nach BKP (Baukostenplan SIA) sich gut für die Projektabwicklung bewährt hat.

Folgende Werkverträge wurden stichprobenweise kontrolliert gemäss Vergabeblatt und Gemeinderatsbeschluss:


- BKP 240/244 Heizung/Lüftungsanlagen
 - BKP 281/282 Plattenarbeiten
 - BKP 227/285 Äussere- und innere Malerarbeiten
-
- die Schlussabrechnung sauber dokumentiert und nachvollziehbar ist. Aufgeteilt in Kostenvoranschlag / Werkvertrag / effektive Zahlung.

Für den Einsatz und die geleistete Arbeit möchten wir dem Projektteam, vorallem GR Peter Müller und Architekt Felix Buser, herzlich danken.


Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission der Gemeinde Ziefen
Brander Eddi, Büchel Thomas, Häfelfinger Bruno, Steiner Walter

Ziefen, 02. Februar 2012 RGPK / TB


Die Rechnungsrevisoren




Brander Eddi



Büchel Thomas



Häfelfinger Bruno



Steiner Walter