

Bericht der Rechnungsprüfungskommission

Gemäss dem uns erteilten Auftrag haben wir die „Schlussabrechnung Transportleitung Oberbiel“ geprüft.

Wir stellen fest, dass

- der an der EGV vom 19. November 2008 bewilligte Kredit CHF 430'000.00 betrug. Der Kredit schliesst mit CHF 419'181.10 ab d.h. um **CHF 10'818.90 (2.5%)** tiefer als budgetiert.
- die Schlussabrechnung mit dem Gesamttotal von CHF 419'181.10 mit den vorhandenen Belegen übereinstimmt.
- die zwei Werkverträge (Baumeister und Sanitär) vorhanden sind.

Der GR Ziefen hat sich aufgrund des Bauvorhabens der Gemeinde Reigoldswil entschlossen, unsere alte Wasserleitung ebenfalls zu ersetzen. Die Federführung für das Projekt hatte die Gemeinde Reigoldswil.


Die Gemeinde Ziefen hat die Vergaben so akzeptiert und sich der Gemeinde Reigoldswil angeschlossen.

Ziefen, 11. März 2012 RGPK / TB

Die Rechnungsrevisoren



Brander Eddi



Büchel Thomas



Häfelfinger Bruno



Steiner Walter