

Bau- und Umweltschuttdirektion des Kantons Basel-Landschaft

Kostenübersicht zu 15 Abrechnungen über Bau- und weitere Verpflichtungskredite / Abrechnungsperiode März 2001 - September 2002

Investitionsrechnung / Verpflichtungskredite							Abrechnungsteil									
Konto	Objekt	Krediterteilung LR-Beschluss Nr./Datum	Kredit nominal Basis LRB Fr.	Teuerung		Endkredit real inkl. Teuerung A + B Fr.	Gesamtkosten inkl. Teuerung Fr.	Abweichung nominal gegenüber Kredit Preis- basis LRB Fr.	Abweichungen real		Beiträge Dritter		Beleg Entscheid Nr./Datum	Bauzeit in Monaten	Datum der Fertigstellung	Lauf- Nr.
				A Indexteue- rung bis Bauausschr. Fr.	B ausgew. Teuerung wrd. Bauzeit Fr.				gegenüber Endkredit Fr.	in % Endkredit	Bezeichnung	Betrag Fr.				
2312.701.20-01	Ortsumfahrung Grellingen (Eggfluetunnel) der J18 in den Gemeinden Duggingen, Nenzlingen und Pfeffingen	Nr 1053 v. 20.3.89	114.000.000	25.154.050	15.633.860	154.787.910	161.697.751	47.697.751	6.909.841	4,46%	Bund	118.197.794	Nr. 335 v. 10.12.01	Mai 1991 - Juni 1999 (8 Jahre)	1999	1
2312.501.20-01	Ausbau der Haupt- und Rheinfelderstrasse in der Gemeinde Birsfelden / Projektierungskredit	Nr. 1063 v. 10.9.1984	500.000	0	0	500.000	516.567	16.567	16.567	3,31%	-	-	Nr. 307 v. 30.8.02	1985 - 2001	2001	2
2320.503.30-12	- Erwerb des Sandoz Ausbildungszentrums in Muttenz - Umnutzung Ausbildungszentrum Kriegackerstrasse (vormals SAZM) in Muttenz für DMS 2 und weitere Mitnutzer	Nr. 567 v. 17.10.96 Nr. 1227 v. 8.1.98	22.810.000	1.845	0	22.811.845	22.810.027	27	-1.818	-0,01%	-	-	Nr. 229 v. 5.6.02	Juni 1998 - Aug. 2001 (38 Mt.)	August 2001	3
2320.503.30-19	Schaffung einer 3. Akutstation der Kantonalen Psychiatrischen Klinik (KPK) in Liestal	Nr. 211 v. 25.01.96	8.060.000	-75.365	0	7.984.635	7.906.584	-153.416	-78.051	-0,98%	-	-	Nr. 210 v. 23.5.02	Aug. 1997 - Aug. 1999 (24 Mt.)	August 1999 (Nov. 2001)	4
2320.503.30-230	Neubau Werkstatt- und Bürogebäude für die Abteilung Signalisation des Tiefbauamtes in Liestal	Nr. 161 v. 11.11.99	2.925.000	73.617	0	2.998.617	2.476.173	-448.827	-522.444	-17,42%	BGV Coop	273 2.000.000	Nr. 353 v. 22.8.02	Febr. 2000 - Okt. 2000 (8 Mt.)	Oktober 2000	5

Investitionsrechnung / Verpflichtungskredite						Abrechnungsteil										
Konto	Objekt	Krediterteilung LR-Beschluss Nr./Datum	Kredit nominal Basis LRB Fr.	Teuerung		Endkredit real inkl. Teuerung A + B Fr.	Gesamtkosten inkl. Teuerung Fr.	Abweichung nominal gegenüber Kredit Preis- basis LRB Fr.	Abweichungen real		Beiträge Dritter		Beleg Entscheid Nr./Datum	Bauzeit in Monaten	Datum der Fertigstellung	Lauf- Nr.
				A Indexteu- rung bis Bauausschr. Fr.	B ausgew. Teuerung wrđ. Bauzeit Fr.				gegenüber Endkredit Fr.	in % Endkredit	Bezeichnung	Betrag Fr.				
2320.703.30-194	2. Ausbautappe Werkhof Tiefbauamt Kreis 1 in Reinach	Nr. 336 v. 10.2.00	6.115.000	197.920	3.802	6.316.722	5.099.197	-1.015.803	-1.217.525	-19,27%	BGV	2.281	Nr. 368 v. 3.9.02	Sept.2000 - Sept. 2002 (2 Jahre)	September 2002	6
2334.365.80-1	Gewährung von Förderungsbeiträge nach dem Energiegesetz (gemäss LRB v. 12.11.1990) / Zweiter Verpflichtungskredit	Nr. 2297 v. 12.11.90	5.500.000	-	0	5.500.000	5.499.970	-30	-30	0,00%	-	-	Nr. 361 v. 20.11.01	1992 - 1998 (6 Jahre)	1998	7
2334.501.70-014	Finanzielle Leistung des Kantons für das Kleinwasserkraftwerk Dornachbrugg (Vorlage 91/205)	Nr. 426 v. 13.01.92	915.000	-52.325	0	862.675	705.174	-209.826	-157.501	-18,26%	EBM Kt. SO BUWAL	59.181 237.790 78.000	Nr. 186 v. 02.05.02	Feb. 1998 - Sept. 1998 (8 Mt.)	Sept. 1998	8
2341.701.51-054	Neubau Abwasserreinigungsanlage Hersberg	Nr. 1514 v. 25.06.98	1.400.000	-23.800	0	1.376.200	959.480	-440.520	-416.720	-30,28%	-	-	Nr. 312 v. 19.07.02	Febr. 1999 - Nov. 1999 (9 Mt.)	Nov. 1999	9
2341.701.51-055	Neubau Abwasserreinigungsanlage Maisprach	Nr. 1514 v. 25.06.98	2.200.000	-22.000	0	2.178.000	1.744.800	-455.200	-433.200	-19,89%	-	-	Nr. 313 v. 19.7.02	Mai 1999 - April 2000 (11 Mt.)	April 2000	10
2341.701.51-072	Neubau Abwasserreinigungsanlage Burg	Nr. 1798 v. 11.02.99	1.700.000	-5.100	0	1.694.900	1.139.016	-560.984	-555.884	-32,80%	-	-	Nr. 314 v. 19.7.02	Juni 1999 - März 2000 (11 Mt.)	März 2000	11

Investitionsrechnung / Verpflichtungskredite						Abrechnungsteil										
Konto	Objekt	Krediterteilung LR-Beschluss Nr./Datum	Kredit nominal Basis LRB Fr.	Teuerung		Endkredit real inkl. Teuerung A + B Fr.	Gesamtkosten inkl. Teuerung Fr.	Abweichung nominal gegenüber Kredit Preis- basis LRB Fr.	Abweichungen real		Beiträge Dritter		Beleg	Bauzeit in Monaten	Datum der Fertigstellung	Lauf- Nr.
				A Indexteue- rung bis Bauausschr. Fr.	B ausgew. Teuerung wrđ. Bauzeit Fr.				gegenüber Endkredit Fr.	in % Endkredit	Bezeichnung	Betrag Fr.				
2420.506.50-00	Justiz-, Polizei- und Militärdirektion	Nr. - v. 22.06.1996	3.382.133	122.049		3.504.182	3.467.820	85.687	-36.362	-1,04%	-	-	3.07.2002	6 Jahre 1994 - 2000	2000	12
	EDV-Projekt GENV3 für die Bezirks- schreibereien															
2552.565.40-30	Erziehungs- und Kulturdirektion	Nr. 1344 v. 12.03.98	2.043.000	0	0	2.043.000	1.961.842	-81.158	-81.158	-3,97%	-	-	17.06.2002	Sept. 1998 - Okt.2000 (24 Mt.)	Oktober 2000	13
	Investitionsbeiträge an den Eltern- verein Sonnenhof, Arlesheim, für den Neubau des Wohn- und Werkheims Sonnmat															
2552.565.40-50	Investitionsbeiträge an die Stiftung Beschäftigungs- und Wohnheim Boltmingen für den Neubau des Beschäftigungs- und Wohnheims 'Am Birsig'	Nr. 1343 v. 12.03.98	4.000.000	0	0	4.000.000	3.500.000	-500.000	-500.000	-12,50%			22.10.2001	1998 - 1999 (12. Mt.)	31.12.1999	14
2225.561.50-00	Volkswirtschafts- und Sanitätsdirektion	Nr. 1612 v. 08.11.93	1.260.000	0	0	1.260.000	846.022	-413.978	-413.978	-32,86%	-	-	Nr. 193 v. 21.09.00	4 Jahre 1994 - 1998	1998	15
	Finanzielle Beteiligung in Form eines Verpflichtungskredites des Kantons B als Stiftungsmittglied an den Bau- kosten der neuen Interkantonalen Försterschule in Lyss															